

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO FELIZ INEP 31069531				SRE: JUIZ DE FORA												
MUNICÍPIO / DISTRITO: RIO NOVO				ENDEREÇO: R. GALDINO PINTO, Nº145, CENTRO, RIO NOVO-MG												
SERVIÇO: REFORMA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.428,94	0,45%	100,00%	2.428,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.428,94
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.688,43	0,49%	100,00%	2.688,43		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.688,43
5	SUPERESTRUTURA	9.520,73	1,75%	100,00%	9.520,73		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.520,73
6	ALVENARIA	3.670,07	0,67%	100,00%	3.670,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.670,07
7	COBERTURA E FORRO	11.682,18	2,14%		0,00	100,00%	11.682,18		0,00		0,00		0,00		0,00	11.682,18
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	22.594,95	4,15%		0,00		0,00		0,00	100,00%	22.594,95		0,00		0,00	22.594,95
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	21.829,44	4,01%		0,00	50,00%	10.914,72	50,00%	10.914,72		0,00		0,00		0,00	21.829,44
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.900,85	3,65%		0,00		0,00	100,00%	19.900,85		0,00		0,00		0,00	19.900,85
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	78.558,78	14,42%		0,00		0,00		0,00	100,00%	78.558,78		0,00		0,00	78.558,78
14	REVESTIMENTO	10.128,77	1,86%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	5.064,38	50,00%	5.064,38	10.128,77
15	PISOS E RODAPÉS	189.959,88	34,87%	30,00%	56.987,97	30,00%	56.987,97	40,00%	75.983,95		0,00		0,00		0,00	189.959,88
16	VIDROS	16.645,80	3,06%		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.645,80		0,00		0,00	16.645,80
17	PINTURA	130.581,83	23,97%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	130.581,83	130.581,83
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	10.214,05	1,87%		0,00		0,00	100,00%	10.214,05		0,00		0,00		0,00	10.214,05
23	LIMPEZA	14.381,22	2,64%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.381,22	14.381,22
TOTAL MENSAL				13,82%	75.296,14	14,61%	79.584,86	21,48%	117.013,57	21,62%	117.799,53	0,93%	5.064,38	27,54%	150.027,43	544.785,92
TOTAL ACUMULADO		544.785,92	100,00%	13,82%	75.296,14	28,43%	154.881,00	49,91%	271.894,57	71,53%	389.694,10	72,46%	394.758,49	100,00%	544.785,92	544.785,92
LOCAL / DATA: RIO NOVO, 23/09/2025																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARTHUR FAVA SOUZA REIS - ENG. CIVIL CREA MG 253.605																
REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME DE SOUZA NOGUEIRA																